

Landkreis Uckermark - Die Landrätin -



Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau

An das
Mitglied des Kreistages
Frau Christine Wernicke

nachrichtlich an
alle Mitglieder des Kreistages
über Kreistagsbüro

Nebenstelle:

Dezernat: III
Amt: Technische Dienste und Digitalisierung
Bearbeiter(in): Herr Reichow
Zimmer-/Haus-Nr.: 345 / 1
Telefon-Durchwahl: 03984 70-1012
Telefax: 03984 70-4099
E-Mail: andre.reichow@uckermark.de

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
			13.09.2021

Ihre Anfrage – Verlegung von Glasfaserkabeln in der gesamten Uckermark DS-Nr.: AF/180/2021

Sehr geehrte Frau Wernicke,

Ihre o. g. Anfrage beantworte ich wie folgt:

Frage:

1. Wie weit ist aktuell der Ausbau der Glasfaserkabel im Landkreis Uckermark vorangeschritten?
2. Wieviel Kunden sind bereits am Netz der Ediscom / Stadtwerke Schwedt angeschlossen und wie viele Kunden sollen bis zum Jahresende angeschlossen sein?
3. Wie hoch werden die für den Landkreis Uckermark zu erwartenden Mehrkosten für den Breitbandausbau aktuell geschätzt?

Antwort Frage 1 und 2:

Im Breitbandausbau in der Uckermark tut sich viel. Der Baufortschritt ist mittlerweile an verschiedenen Orten festzustellen. Der Ausbau erfolgt in allen Losen parallel mit mehreren Bautrupps. Insgesamt sind über 1.600 km Tiefbauarbeiten zu erbringen. Ausgebaut wird in Bauabschnitten, die nach erfolgter Fertigstellung immer auch in Betrieb genommen werden.

Konto der Kreisverwaltung:
Kontoinhaber: Landkreis Uckermark
Sparkasse Uckermark
IBAN: DE67 1705 6060 3424 0013 91
BIC: WELADED1UMP

Steuernummer:
062/149/01062

Telefon-Vermittlung:
03984 70-0

Internet:
www.uckermark.de

Sprechzeiten:
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr
Di.: 08:00 bis 12:00 und
13:00 bis 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 bis 11:30 Uhr

Der Landkreis Uckermark stellt für E-Mails mit qualifiziert elektronisch signierten Dokumenten die zentrale E-Mail-Adresse landkreis@uckermark.de zur Verfügung. Für alle anderen E-Mail-Adressen der Kreisverwaltung wird der rechtsverbindliche Zugang ausdrücklich nicht eröffnet.

Im Projektgebiet der Uckermark, ohne Schwedt/Oder haben sich aktuell 82 % (=8.148 Hausanschlüsse) der anschlussberechtigten Haushalte für den geförderten Glasfaseranschluß entschieden. Im Projektgebiet Schwedt/Oder haben sich aktuell 93 % (=1.333 Hausanschlüsse) der anschlussberechtigten Haushalte für den geförderten Glasfaseranschluß entschieden.

Aktuelle Zahlen zum Ausbau (31.08.2021):

Leistung	Schwedt/Oder	Uckermark, o. Schwedt/Oder
erfolgter Tiefbau	72,6 km	301,3 km
verlegte Leerrohre	231,5 km	400 km
verlegte Glasfaser	281,6 km	
fertige Hausanschlüsse	663	410
verbaute Schächte/KVz	88	43
aufgestellte Verteiler/POP's	13	1

Eine Aussage, wie viele Kunden in diesem Jahr noch angeschlossen werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden, da aktuell in erster Linie der Streckenausbau vorangetrieben wird.

Antwort Frage 3:

Nach derzeitigem Stand entstehen keine Mehrkosten und der Ausbau liegt im Plan.

Nachfolgend gebe ich Ihnen eine aktuelle Übersicht, inklusive des bereits genehmigten Nachtrages mit über 1.000 zusätzlichen, förderfähigen Adressen.

Uckermark, o. Schwedt/Oder		Finale Bescheide	Gesamt mit Nachtrag	Mehrung/Nachtrag
Gesamtbedarf (Wirtschaftlichkeitslücke)		129.677.485,00 €	176.725.096,71 €	47.047.611,71 €
Zuwendung Bund	60%	77.806.491,00 €	106.035.058,03 €	28.228.567,03 €
Landesmittel - Kofinanzierung Land	30%	38.903.590,31 €	53.017.529,01 €	14.113.938,70 €
Landesmittel - kommunaler Anteil	6,93%	8.989.540,69 €	12.250.989,04 €	3.261.448,35 €
Landesmittel - gesamt	36,93%	47.893.131,00 €	65.268.518,06 €	17.375.387,06 €
Eigenmittel Landkreis		3.977.863,00 €	5.421.520,63 €	1.443.657,63 €
Schwedt/Oder		Finale Bescheide	Gesamt mit Nachtrag	Mehrung/Nachtrag
Gesamtbedarf (Wirtschaftlichkeitslücke)		9.721.333,46 €	9.721.333,46 €	0,00 €
Zuwendung Bund	50%	4.860.666,00 €	4.860.666,00 €	0,00 €
Landesmittel - Kofinanzierung Land	40%	3.888.533,00 €	3.888.533,00 €	0,00 €
Eigenmittel Landkreis	10%	972.134,46 €	972.134,46 €	0,00 €
Gesamt UM		Finale Bescheide	Gesamt mit Nachtrag	Mehrung/Nachtrag
Gesamtbedarf (Wirtschaftlichkeitslücke)		139.398.818,46 €	186.446.430,17 €	47.047.611,71 €
Zuwendung Bund	59,48%	82.667.157,00 €	110.895.724,03 €	28.228.567,03 €
Landesmittel - Kofinanzierung Land	37,09%	51.781.664,00 €	69.157.051,06 €	17.375.387,06 €
Eigenmittel Landkreis	3,43%	4.949.997,46 €	6.393.655,09 €	1.443.657,63 €

Die Mittelabrufe, sowohl für das Projektgebiet Schwedt/Oder, als auch für das Projektgebiet Uckermark ohne Schwedt/Oder wurden erfolgreich durchgeführt. Einer erfolgreichen Weiterführung und einem planmäßigen Fortgang dieses größten Infrastrukturprojektes in der Geschichte unseres Landkreises steht nichts im Wege.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

gez. Karsten Stornowski
3. Beigeordneter