

## FRA 21.02.2023

### TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

#### Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 18/22	Visakontrollen November 2022	3 Rechnungen, gesamt 604 T€, in zwei Fällen entstanden Mehrkosten im Vergleich zum Angebot (siehe unten)	I, 65
T 19/22	Vergabeprüfungen November 2022	8 Vergaben, gesamt 333 T€, i. O.	I, II, III, 30
T 1/23	Visakontrollen Dezember 2022	2 Rechnungen, gesamt 590 T€, in einem Fall entstanden Mehrkosten im Vergleich zum Angebot (siehe unten)	I, 65
T 2/23	Vergabeprüfungen Dezember 2022	8 Vergaben, gesamt 604 T€, eine Beanstandung (Angebotsabgabe mit einfacher Mail)	I, III, 30

#### Zu T 18/22

#### **Zaunerrichtung zur Schwarzwildabwehr gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest, Los 3 Bereich Schwedter Schleuse bis Friedrichsthal**

Es entstanden Mehrkosten in Höhe von 76.857,66 € (44,9 %).

Nach Zuschlagserteilung wurden die vom Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) vorgegebenen Parameter für den zu errichtenden Schutzzaun wieder geändert. Vom LVAG erfolgte ein kostenneutraler Austausch des Zaunmaterials. Es entstanden jedoch Mehrkosten durch notwendig gewordene stärkere Drahtspanner aufgrund des jetzt größeren Drahtdurchmessers sowie für die Befestigung des ausgetauschten Wildschutzgeflechts an den Z-Pfosten mittels Rödeldraht.

Zur Befestigung des Schutzzaunes wurde festgelegt, dass zusätzliche Erdanker gesetzt werden sollen.

Für die Durchführung von zwingend erforderlichen Uferböschungssanierungsarbeiten musste der ASP-Zaun in diesem Bereich versetzt werden.

Nach Fertigstellung des Schutzzaunes forderten die Landwirte zusätzliche Tore zum Befahren bzw. Bewirtschaften ihrer landwirtschaftlichen Flächen.

Um dem Diebstahl der Tore entgegenzuwirken wurde eine zusätzliche Verschweißung der Schrauben-/Mutterverbindungen an den Toren notwendig.

## **Zaunerrichtung zur Schwarzwildabwehr gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest, Los 5 Bereich Mescherin bis A 11 in MV**

Es entstanden Mehrkosten in Höhe von 77.098,16 € (36,2 %).

Auch hier entstanden Mehrkosten durch notwendig gewordene stärkere Drahtspanner aufgrund des jetzt größeren Drahtdurchmessers sowie für die Befestigung des ausgetauschten Wildschutzgeflechts an den Z-Pfosten mittels Rödeldraht.

Zur Befestigung des Schutzzaunes wurde festgelegt, dass zusätzliche Erdanker gesetzt werden sollen.

Um dem Diebstahl der Tore entgegenzuwirken wurde eine zusätzliche Verschweißung der Schrauben-/Mutterverbindungen an den Toren notwendig.

Durch Beschädigung des Zaunes (Vandalismus) im Bereich Neu Rosow mussten Reparaturarbeiten durchgeführt werden.

Nach Fertigstellung des Schutzzaunes forderten die Anwohner zusätzliche Tore zum Begehen von Angelstellen und Jagdwegen.

### **Zu T 1/23**

#### **Kreisstraße K 7322 Instandsetzung B 198 Bietikow – Seelübbe**

Es entstanden Mehrkosten in Höhe von 104.497,16 € (23,2 %).

Die bei den Auskofferungsarbeiten vorgefundenen unteren Bodenschichten waren nicht ausreichend tragfähig. Der damit verbundene Mehraufwand umfasste den Ausbau, die Zwischenlagerung, die Entsorgung sowie den Ersatz und Einbau an geeignetem Straßenbaumaterial einschließlich der Kosten für Stoffanalysen und Reinigung der Zwischenlagerfläche.

Die geplanten Schichtdicken zum Einbau der Bankette und die Anpassungsbereiche waren in den Ausschreibungsunterlagen nicht umfassend beschrieben und zeichnerisch dargestellt und wurden daher in den Angeboten nicht zweifelsfrei erkannt und einkalkuliert. So mussten die Bankette zusätzlich mit Füllboden unterfüttert und die Nebenräume mit Oberboden angedeckt werden.

## Thematische Prüfungen

<b>Bericht</b>	<b>Einrichtung</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Bericht bei</b>
H 12/22	Amt für Bau und Liegenschaften	Verbindlichkeiten aus ungeklärten Vorgängen, eine Beanstandung (Anordnen von Buchungen muss innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen)	I, 20, 65
H 13/22	Personalamt	Verbindlichkeiten aus ungeklärten Vorgängen, eine unbezifferte Beanstandung (Anordnen von Buchungen muss innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen) sowie zwei bezifferte Beanstandungen, die mit der Antwort des Personalamtes ausgeräumt sind.	LRin, 11, 20

gez. Ralf Meier  
Amtsleiter

(Stand 24.01.2023)